

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت / اداره ()



د افغانستان اسلامي جمهوریت
د () وزارت / اداره

گزارش دستاوردها و فعالیت های سال مالی ۱۳۹۸

وزارت / اداره (ریاست عمومی شرکت آبرسانی و
کانالیزاسیون شهری افغانستان)

فهرست مطالب

2	پس منظر
3	خلاصه گزارش
3	گزارش تحقق فعالیت های پلان شده
11	طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن
26	مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی
28	فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان
32	برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی 1399
36	ضمایم
36	ضمیمه شماره (1) : عواید سال مالی 1398 (به افغانی)
37	ضمیمه شماره (2)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1398
39	ضمیمه شماره (3)؛ تشکیل وزارت / اداره:

اولین شبکه ابرسانی کشور، در شهر کابل در زمان امیر عبدالرحمن خان در سال ۱۲۵۸ ه.ش با استفاده از چشمه هایی که در عقب شفاخانه ابن سینا موقعیت داشتند، احداث گردید و در زمان امیر حبیب الله خان (۱۲۹۳-۱۲۹۸ ه.ش) آب کاریزهای پغمان، به مخزن توزیعی شهر کابل انتقال می یافت، و از آنجا برای ابرسانی مرکز شهر تینفاده می گردید. متعاقباً خدمات ابرسانی از سال ۱۳۴۸ ه.ش به بعد، در سایر شهرهای بزرگ کشور؛ نظیر: هرات، مزار شریف، جلال آباد و کندهار آغاز گردید.

غرض انسجام بهتر امور خدمات ابرسانی در کشور، اساسنامه تصدی ابرسانی و کانالیزاسیون بر اساس فرمان شماره (۱۲۲۴) مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۰۱ تصویب و در جریده رسمی شماره ۳۰۱ مورخ ۱۳۵۴/۰۳/۱۵ نشر گردید. تصدی مذکور بعد از مدتی تحت اثر وزارت شهرسازی و مسکن به فعالیت خویش ادامه داده که بعداً بر اساس فرمان شماره (۱۳۰) مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۵ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (۳۶) مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ شورای محترم وزیران بعد از تصفیه جایدادها در سال ۱۳۸۸ از تصدی ابرسانی، به شرکت ابرسانی. کانالیزاسیون شهری افغانستان بحیث یک شرکت سهامی دولتی تغییر شخصیت حقوقی داد.

در اینجا می توان اهداف عمومی شرکت را به گونه ذیل بیان کرد:

۱. بلند بردن فیصدی سطح پوشش خدمات مشترکین از ۲۸ به ۴۵ فیصد الی سال ۱۴۰۰ ه.ش.
۲. بلند بردن عواید از مبلغ (۶۱۹۱) میلیون افغانی به مبلغ یک میلیارد و دوصدمیلیون افغانی الی سال ۱۴۰ ه.ش.
۳. تکمیل مطالعات امکان سنجی سیستم های تصفیه فاضلاب در شش شهر بزرگ افغانستان (کابل، هرات، مزار، کندز، جلال آباد و کندهار)
۴. بلند بردن کیفیت آب آشامیدنی صحی طبق معیارهای ملی.
۵. بازسازی و نوسازی تأسیسات ابرسانی در ۳۸ شهر به شمول ۳۳ شهر فعلی.
۶. مدیریت بهتر امور خدمات و جذب رضایت مشترکین الی ۷۰ فیصد.

خلاصه گزارش

وزارت/ اداره (ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان) در سال مالی ۱۳۹۸ مجموعاً (۷۴) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن (۳۲) فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد (۳۰) فعالیت در حال اجرا قرار دارد، (۱۱) فعالیت آغاز نشده و تطبیق (۱) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت/ اداره به (۶۷,۱۰۶٪) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلان شده	فعالیت های تکمیل شده	فعالیت های در حال اجرا	فعالیت های معطل شده	فعالیت های آغاز نشده
۷۴	۳۲	۳۰	۱	۱۱

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف (Target) در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت مطابق پلان
تقویت سیستم پلان گذاری بر اساس یافته های ارزیابی بخش های پلان گذاری	یک سند ساختار	انکشاف مسوده ساختار پاسخگو برای بخش های پلان گذاری با مشارکت وزارت ها و ادارات مربوطه و اخذ منظوری آن	٪۲۵
ایجاد سیستم واحد و هماهنگ معلومات اداره	یک سیستم اصلی و چهار سیستم فرعی	انکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری (HR-MIS)	٪۰
		انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری	٪۸۰
		انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری	٪۵۰
		ایجاد سیستم اصلی در برگیرنده تمام معلومات	٪۱۰۰
ایجاد دفتر	یک دفتر	ایجاد دفتر فیزیکی برای ارائه معلومات برای مراجعه کنندگان	٪۱۰۰
	یک سیستم	ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان	٪۱۰۰

۱۰۰٪	نصب تابلوهای نحوه ارائه خدمات برای مراجعین (Process maps)	۵ تابلو	فراهم سازی رضایت مراجعه کنندگان
۰٪	انکشاف منشور اخلاقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و کارمندان در مشارکت وزارت ها و ادارات در پرتو قوانین نافذ کشور و نصب آن	یک سند منشور اخلاقی	
۰٪	نصب منشور اخلاقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و کارمندان در تمامی دفاتری که مراجعین دارند.	۵ تابلوی منشور اخلاقی	
۱۰۰٪	آموزش کارکنان بخش معلومات و تلاشی در قسمت برخورد مناسب با مراجعین	۸ کارمند	
۲۵٪	انکشاف سیستم تلفنی رسیدگی به شکایات	یک سیستم	
۱۰۰٪	انکشاف سیستم آنلاین رسیدگی به شکایات	یک سیستم	
۱۰۰٪	ایجاد صندوق دریافت شکایات	۴ صندوق	
۱۰۰٪	راه حل های مشکلات زنان در فضای کاری توسط واحد جندر	یک سروی	
۱۰۰٪	تدوین پلان عمل خاص بر اساس یافته های سروی مشکلات زنان	یک پلان	
۸۵/۵۹٪	احداث (۲۱۷) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره کانکریتی به حجم (۳۱۰۰) متر مکعب در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر فراه	۲۱۷ کیلومتر شبکه و یک باب ذخیره	تهیه و توزیع آب آشامیدنی پاک، صحتی، قابل اعتماد و پایدار برای جمعیت شهری و نیمه شهری در (۱۲) شهر کشور.
۸۸,۰۲٪	احداث (۸۹) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره به حجم (۶۰۰) متر مکعب، تکمیل امور باقی مانده تعمیر اداری برای آمریت آبرسانی با ملحقات آن، حفاری و تجهیز دو حلقه چاه جدید و نصب تجهیزات پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب	۸۹ کیلومتر شبکه و یک باب ذخیره ۶۰۰ متر مکعب، یک تعمیر و دو حلقه چاه	
۹۵,۵۸٪	پروژه آبرسانی فاز دوم شهر پل علم ولایت لوگر به طول ۳۱ کیلومتر، به شمول ساختمان تعمیر اداری و تحویلخانه	۳۱ کیلومتر	

٪۱۰۰	<p>پروژه آبرسانی فاز دوم شهر ایبک ولایت سمنگان شامل ساختمان دفتر اداری ، تحویلخانه و تمدید شبکه شهری ۶۹ کیلومتر شبکه توزیعی.</p>	یک پروژه
٪۰	<p>توسعه ۱۴۳ کیلومتر شبکه آبرسانی، اعمار سه باب ذخیره ۶۰۰ متر مکعب زمینی، یک باب ذخیره ارتفاعی ۲۵۰ متر مکعب، حفر دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه و دیوار احاطوی برای ساحه چاه ها در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر شبرغان ولایت جوزجان</p>	یک پروژه
٪۱۰۰	<p>توسعه (۶۸) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساخت یک باب تعمیر اداری، یک باب ساختمان تعمیر جنراتور، یک باب اتاق محافظ، حفاری دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه، دیوار احاطوی برای ساحات ذخیره و چاه ها در پروژه آبرسانی شهر گردیز ولایت پکتیا</p>	یک پروژه
٪۱۰۰	<p>توسعه (۷۳,۵) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار دو باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساخت یک باب ساختمان پمپ استیشن، یک باب اتاق جنراتور، یک باب اتاق محافظ، حفاری یک حلقه چاه و اعمار دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات در پروژه آبرسانی شهر مهترلام ولایت لغمان</p>	یک پروژه
٪۴۱,۵	<p>احداث (۴۲) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساختمان تعمیر اداری، تحویل خانه و دیوار احاطوی در پروژه آبرسانی مرکز ولایت خوست</p>	یک پروژه

٪۰	توسعه (۹۶) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار سه باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، یک باب ذخیره (۱۵۰) مترمکعب، ساخت اعمار ساختمان پمپ استیشن، یک باب اتاق بالای جنراتور، دو باب اتاق محافظ، حفاری چهار حلقه چاه، چهار باب ساختمان اتاق بالای چاه ها و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات در پروژه آبرسانی شهر کندهار	یک پروژه	
٪۱۰,۱۴	پروژه آبرسانی تخته پل مزارشریف شامل ۳۶ کیلومتر شبکه آبرسانی و پایپ انتقالی ، یک باب ذخیره ۲۵۰ مترمکعب ارتفاعی، یک باب اتاق جنراتور ، یک باب اطاق محافظ ، حفاری یک حلقه چاه، تجهیز چهار حلقه چاه ، یک باب ساختمان اطاق بالای چاه و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات پروژه متذکره و همچنان پروژه در حدود ۱۰۰۰۰ فامیل را تحت پوشش قرار میدهد.	یک پروژه	
٪۱۰۰	تکمیل شبکه آبرسانی ساحه شاه شهید شهر کابل	یک شبکه آبرسانی	
٪۱۰۰	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی توسعوی دشت کرکر شهر پلخمري ولایت بغلان	یک پروژه	
٪۱۰۰	تکمیل سروی پروژه آبرسانی توسعوی سردوره شهر کندز ولایت کندز	۹ سروی	
٪۱۰۰	تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر میدان شهر ولایت میدان وردک		
٪۰	تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر پارون ولایت نورستان		
٪۰	تکمیل سروی پروژه آبرسانی توسعوی شهر سرپل ولایت سرپل		
٪۱۰۰	تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر محمود راقی		

	ولایت کاپیسا		تکمیل سروی و دیزاین پروژه های آبرسانی
٪۰	تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر بازارک ولایت پنجشیر		
٪۰	تکمیل سروی پروژه آبرسانی ولسوالی آقچه ولایت جوزجان		
٪۱۰۰	تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر ترینکوت ولایت ارزگان.		
٪۱۰۰	تکمیل سروی پروژه آبرسانی بند شاه و عروس الی ناحیه ۱۷ شهر کابل		
۷۵٪	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر نیلی ولایت دایکندی	۱۳ دیزاین	
۶۰٪	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی مرکز شهر غزنی		
٪۱۰۰	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر قلات ولایت زابل		
٪۸۰	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی مارغه _ سپین بولدک ولایت کندهار		
۵۰٪	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر بامیان ولایت بامیان		
٪۸۵	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر اسعد آباد ولایت کنر		
۳۰٪	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی های آبرسانی شهر لشگرگاه ولایت هلمند		
٪۰	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر فیروز کوه ولایت غور		
٪۱۰۰	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر شرن ولایت پکتیکا		
٪۰	تکمیل دیزاین شمال میدان هوایی شهر کابل		
٪۹۰	تکمیل دیزاین عقب شهرک طلایی شهر کابل		
۳۰٪	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی ساحه ۳۱۵ شهر کابل		

٪۰	تکمیل دیزاین دفتر مرکزی ریاست عمومی شرکت آبرسانی کانالیزاسیون شهری افغانستان		
٪۸۴,۹۶	تولید و توزیع مقدار (۵۶۱۹۰۴۷۱). پنجاه شش میلیون یکصد و نود هزار و چهارصد و هفتاد و یک مترمکعب آب آشامیدنی صحتی برای (۲۳۱,۲۱۸) مشترک	(۵۶۱۹۰۴۷۱) مترمکعب آب	توسعه خدمات آبرسانی و تهیه آب آشامیدنی صحتی در مرکز و ولایات و ولسوالی ها (۱۹ ولایت و ۱۴ ولسوالی)
٪۷۰,۴	توسعه (۱۵۸,۷۵۶) یکصد و پنجاه و هشت اعشاریه هفتصد و پنجاه و هشت کیلومتر شبکه های آبرسانی در (۱۹) ولایت و (۱۴) ولسوالی	(۱۵۸,۷۵۶) کیلومتر شبکه آبرسانی.	
٪۷۲,۶۹	نصب تعداد (۳۱,۷۱۱) سی یک هزار و هفتصد و یازده پایه میتر.	(۳۱,۷۱۱) پایه میتر	
٪۹۷	ترمیم (۴,۷۵۶) چهار هزار و هفتصد و پنجاه شش لیکیج.	(۴,۷۵۶) لیکیج.	
٪۱۰۰	تحلیل عواید تمام زونها و واحدهای دومی شرکت	۲ تحلیل	تحلیل نمودن وضعیت مالی در اخیر هر ربع سال مالی ۱۳۹۸
٪۱۰۰	سروی و دیزاین سیستم غیر متمرکز تصفیه فاضلاب ساحه (۴۰) اداره دولتی	۴۰ اداره دولتی	سروی و دیزاین سیستم های تصفیه فاضلاب برای ادارات دولتی و خصوصی مطابق پالیسی و تعرفه واحد شرکت
٪۵۰	انکشاف استراتیژی عمومی فاضلاب زون غرب	یک پلان استراتیژی	انکشاف استراتیژی و مطالعات ماستر پلان فاضل آب شهر های کابل و هرات
٪۴۵	تهیه ماستر پلان فاضلاب شهر کابل و هرات	۲ ماستر پلان	
٪۱۰۰	سروی و جمع آوری ارقام و اطلاعات در مورد	۵شهر	ترتیب گراف

	فاضل آب در پنج شهر بزرگ (هرات، کندز، مزار شریف، جلال آباد و قندهار)		میزان انواع فاضلاب (SFD)
۵۰٪	تجهیز نمودن دیپارتمنت های امور فاضلاب زونها	۶ زون	فعال سازی و تجهیز دیپارتمنت های امور فاضلاب
۱۰۰٪	استخدام کدر های جدید برای دیپارتمنت های امور فاضلاب زونها	به تعداد ۱۲ نفر	
۳۵٪	پروژه های تدارکاتی و دیزاین سیستم تصفیه فاضلاب پوهنتون و ۱۱ اداره همجوار آن	پوهنتون کابل و ۱۱ اداره	ساخت سیستم تصفیه فاضلاب پوهنتون کابل و ادارات همجوار آن
۱۰۰٪	ایجاد دیتا سنتر ریاست امور فاضلاب	یک دیتا سنتر	ایجاد دیتا سنتر
۵۰٪	تهیه طرزالعمل واحد خدمات مشترکین امور فاضلاب، جمع آوری معلومات مورد نیاز	یک طرزالعمل	ترتیب طرزالعمل کاری خدمات مشترکین
۱۰۰٪	مهیا ساختن فرصت های آموزشی برای ۱۲ تن پرسونل امور فاضل آب در تفاهم به همکاران بین المللی	۱۲ تن	ارتقاء ظرفیت ریاست امور فاضلاب
۷۰٪	چک و بررسی پروژه های سیستم تصفیه فاضلاب (اداره لوی سارنوالی، وزارت اقتصاد و وزارت انرژی و آب)	۳ اداره	نظارت از تطبیق پروژه ها
۱۰۰٪	آموزش نظارت به مسئولین ارگان های زیربط (پنج ارگان)	آموزش به تعداد ۱۲ نفر	
۳۰٪	ساخت تانکر های تصفیه فاضلاب در شهر کابل	به تعداد ۱۲۰ تانکر	تصفیه خانه فاضلاب تانکرها
۳۰٪	ترتیب پلان حفظ الصحه شهر های مزار شریف، قندهار، جلال آباد و کندز	۴ شهر بزرگ	مطالعات و امکان سنجی پلان حفظ الصحه
۱۰۰٪	طی مراحل پروژه های آبرسانی شهر شبرغان ولایت جوزجان، تخته پل شهر مزار شریف ولایت بلخ و لویه ویاله ولایت کندهار	۳ قرارداد	طی مراحل پروژه تدارکاتی پروژه شبکه های

			آبرسانی
٪۸۰	تحلیل و بررسی امور مالی و اداری، تخنیک و عملیاتی زون های ششگانه و ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان	۶ زون	تحلیل و بررسی امور مالی و اداری، تخنیک و عملیاتی زون های ششگانه
٪۱۰۰	ترتیب و تکثیر پلان عمل مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان	یک پلان	تهیه ، ترتیب و تکثیر پلان عمل مبارزه با فساد اداری
٪۱۰۰	ارزیابی عملکرد یک ساله تعداد ۱۲۰۰ تن کارمندان موجود شرکت ابرسانی و کانالیزاسیون شهر افغانستان	۱۲۰۰ تن	تطبيق طرز العمل منابع بشری جهت تثبیت نقاط ضعف
٪۱۰۰	نیاز سنجی آموزشی به سطح شرکت جهت معرفی به پروگرام های ارتقای ظرفیت	یک نیاز سنجی	و قوت کارکنان شرکت
٪۶۷.۱۰۶	تعداد مجموع فعالیت ها (۷۴)		مجموع

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
۱	ایجاد سیستم واحد و هماهنگ معلومات اداره	ایجاد سیستم اصلی در برگیرنده تمام معلومات	ایجاد این سیستم باعث شفافیت در خدمات شده است.
۲	ایجاد دفتر فزیکتی جهت فراهم سازی رضایت مراجعه کنندگان (یک دفتر)	ایجاد دفتر فزیکتی برای ارائه معلومات برای مراجعه کنندگان	ایجاد این دفتر باعث ایجاد شفافیت در خدمات میشود.
۳	فراهم سازی رضایت مراجعه کنندگان (یک سیستم)	ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان	ایجاد این سیستم سبب داشتن معلومات در مورد مراجعه کننده گان شده است.
۴	فراهم سازی رضایت مراجعه کنندگان (۵ تابلو)	نصب تابلوهای نحوه ارائه خدمات برای مراجعین (Process maps)	نصب این تابلو ها باعث افزایش رضایت مراجعیت گردیده است.
۵	فراهم سازی رضایت مراجعه کنندگان (۸ کارمند)	آموزش کارکنان بخش معلومات و تلاشی در قسمت برخورد مناسب با مراجعین	تکمیل این پروسه جهت برخورد مناسب با مراجعین موثر واقع شده است.
۶	فراهم سازی رضایت مراجعه کنندگان (یک سیستم)	انکشاف سیستم آنلاین رسیدگی به شکایات	با ایجاد این سیستم شفافیت در اداره کردن امور مربوطه بوجود آمده است.
۷	فراهم سازی رضایت مراجعه کنندگان (۴ صندوق)	ایجاد صندوق دریافت شکایات	ایجاد شفافیت در اداره کردن امور مربوطه از نتایج تکمیل این پروسه می باشد.
۸	یک سروی جهت مناسب سازی فضای کاری برای زنان	راه حل های مشکلات زنان در فضای کاری توسط واحد جندر	تشخیص راه حل های مناسب برای حل مشکلات زنان در فضای کاری توسط واحد جندر.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
۹	ساختن پلان عمل جهت مناسب سازی فضای کاری برای زنان	تدوین یک پلان عمل خاص بر اساس یافته های سروی مشکلات زنان	ترتیب و تطبیق پلان عمل مشخص برای بر اساس یافته های سروی مشکلات زنان جهت حل مشکلات فرا راه زنان.
۱۰	پروژه آبرسانی فاز دوم شهر ایبک ولایت سمنگان شامل ساختمان دفتر اداری ، تحویلخانه و تمدید شبکه شهری ۶۹ کیلومتر شبکه توزیعی.	۶۹ کیلومتر شبکه توزیعی.	در حدود ۳۰۰۰ فامیل از آب آشامیدنی صحی برخوردار گردیده اند.
۱۱	توسعه (۶۸) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساخت یک باب تعمیر اداری، یک باب ساختمان تعمیر جنراتور، یک باب اتاق محافظ، حفاری دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه، دیوار احاطوی برای ساحات ذخیره و چاه ها در پروژه آبرسانی شهر گردیز ولایت پکتیا	۶۸ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی	با تطبیق این پروژه تخمیناً ۴۵۰۰ فامیل تحت پوشش قرار گرفته است.
		اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب	
		حفاری ۲ حلقه چاه عمیق	
۱۲	توسعه (۷۳,۵) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار دو باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب	۷۳,۵ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب	با تطبیق این پروژه تخمیناً ۲۸۰۰ فامیل تحت پوشش قرار گرفته است.
		اعمار ۲ باب ذخیره (۶۰۰)	

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
	زمینی، ساخت یک باب ساختمان پمپ استیشن، یک باب اتاق جنراتور، یک باب اتاق محافظ، حفاری یک حلقه چاه و اعمار دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات در پروژه آبرسانی شهر مهترلام ولایت لغمان	مترمکعب زمینی حفاری ۱ حلقه چاه عمیق ساختمان ۱ باب پمپ استیشن، ۱ باب اتاق جنراتور، ۱ باب اتاق محافظ و اعمار دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات آبرسانی	
۱۳	تکمیل شبکه آبرسانی ساحه شاه شهید شهر کابل	۳۰ کیلومتر شبکه آبرسانی اعمار دیوار احاطوی بالای ده حلقه چاه های عمیق درمسیر دریای لوگر.	در حدود ۳۰۰۰ فامیل از آب آشامیدنی صحتی برخوردار گردیده اند.
۱۴	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی توسوعی دشت کرکر شهر پلخمری ولایت بغلان	۴۶،۴ کیلومتر شبکه آبرسانی ۳ حلقه چاه عمیق اعمار دو باب ذخیره ۶۰۰ متر مکعبی ۲۰۰۰ هوس کنکشن سیت مکمل اعمار ۴۱۰ متر دیوار احاطوی برای تاسیسات شبکه آبرسانی.	با تطبیق این پروژه تخمیناً ۲۰۰۰ فامیل تحت پوشش آبرسانی قرار گرفته است.
۱۵	تکمیل سروی پروژه آبرسانی توسوعی سردوره شهر کندز	مشخصات تاسیسات شبکه که چند حلقه چاه ، شبکه انتقالی و توزیعی ، ذخیره و	تطبیق این پروژه تخمیناً ۲۶۰۰ فامیل تحت پوشش قرار گرفته است.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
	ولایت کندز	پمپ استیشن نیاز است بعداً در مرحله دیزاین مشخص میگردد.	
۱۶	تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر میدان شهر ولایت میدان وردک	۸۰ کیلومتر شبکه آبرسانی ۱ باب ذخیره ۳۰۰۰ مترمکعب زمینی حفاری ۴ حلقه چاه عمیق ، ۴ باب ساختمان بالای چاه اعمار یکباب ساختمانی تعمیر اداری ، اعمار ۱ باب ساختمانی تحویلخانه ، اعمار ۲ باب ساختمان محافظین، دیوار احاطه برای تمام تاسیسات ۵۶۰ متر ، یک پایه جنراتور ۳۶Kva و ۱ باب اعمار ساختمان اطاق جنراتور شامل این پروژه میباشد.	با تطبیق این پروژه تخمیناً ۷۰۰۰ فامیل تحت پوشش آبرسانی قرار گرفته است و زمینه برای اعمار شبکه آبرسانی فراهم گردیده است.
۱۷	تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر محمود راقی ولایت کاپیسا	۴۰ کیلومتر شبکه آبرسانی ۲ حلقه چاه عمیق ۲ باب ساختمان بالای چاه ، اعمار ۱ باب ساختمانی تعمیر اداری ، اعمار ۱ باب ساختمانی تحویلخانه ، اعمار ۲ باب ساختمان محافظین و	با تطبیق این پروژه تخمیناً ۱۵۰۰ فامیل تحت پوشش آبرسانی قرار گرفته است.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		دیوار احاطوی برای تمام تاسیسات.	
۱۸	تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر ترینکوت ولایت ارزگان.	۳۰ کیلومتر شبکه آبرسانی	تطبیق این پروژه تخمیناً ۷۱۶۸ فامیل را تحت پوشش قرار داده است.
		۳ حلقه چاه عمیق	
		۲ باب ذخیره ۶۰۰ مترمکعب	
		اعمار ۳ باب ساختمان بالای چاه ها ، ۱ باب تعمیر اداری ، ۱ باب تحویلخانه ، ۳ باب اطاق محافظین و دیوار احاطوی بالای تمام تاسیسات	
۱۹	تکمیل سروی پروژه آبرسانی بند شاه و عروس الی ناحیه ۱۷ شهر کابل	مشخصات پروژه در وقت دیزاین پروژه رونما میگردد که چه ضرورت است.	تطبیق این پروژه تخمیناً ۲۴۰۰۰ فامیل را تحت پوشش قرار داده است.
۲۰	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر قلات ولایت زابل	۷۸,۹۵۶ کیلومتر شبکه آبرسانی	با تطبیق این پروژه تخمیناً ۳۰۰۰ فامیل تحت پوشش آبرسانی قرار گرفته است.
		۴ حلقه چاه عمیق	
		۱ باب ذخیره ۲۵۰ متر مکعب	
		۱ باب ذخیره ۱۲۰۰ متر مکعب	
۲۱	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر شرن ولایت پکتیکا	۳۹,۸ کیلومتر شبکه آبرسانی	با تطبیق این پروژه تخمیناً ۲۲۰۰ فامیل تحت پوشش آبرسانی قرار
		۳ حلقه چاه عمیق	

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		۱ باب ذخیره ۶۰۰ متر مکعب	گرفته است.
۲۲	تحلیل نمودن وضعیت مالی در اخیر هر ربع سال مالی ۱۳۹۸ (۲ تحلیل)	تحلیل عواید تمام زونها و واحدهای دومی شرکت	تکمیل این پروسه باعث ایجاد شفافیت در امور مالی و حسابداری شرکت گردیده است.
۲۳	سروی و دیزاین سیستم های تصفیه فاضلاب برای ادارات دولتی و خصوصی مطابق پالیسی و تعرفه واحد شرکت	سروی ۴۰ اداره دولتی	کار سروی و دیزاین سیستم های تصفیه فاضلاب برای وزارت خانه ها، ارگانهای دولتی و خصوصی در صورت تقاضا مطابق به پالیسی و تعرفه واحد شرکت که از جمله ۴۰ اداره دولتی میباشد ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است. این موضوع باعث کاهش آلودگی محیط زیست می گردد.
		دیزاین ۲۰ اداره دولتی	
		دیزاین ۲ تعمیر شخصی	
		ارسال تعرفه به ارگان های شخصی و دولتی	
		دریافت تعرفه	
۲۴	ترتیب گراف میزان انواع فاضلاب(SFD)	ترتیب گراف SFD شهر مزار شریف	تکمیل پروسه سروی جهت ترتیب گراف میزان تولید انواع فاضلاب (SFD) در پنج شهر بزرگ (هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار و کندز) باعث جمع آوری معلومات در مورد گراف اس اف دی و شناخت میزان آلودگی شهرها شده است.
		ترتیب گراف SFD شهر هرات	
		ترتیب گراف SFD شهر کابل	
		ترتیب گراف SFD شهر جلال آباد	
		ترتیب گراف SFD شهر کندز	
۲۵	فعال سازی و تجهیز دیپارتمنت های امور فاضلاب	استخدام انجینیران در زون های مربوطه	ایجاد دیپارتمنت های امور فاضلاب در زونهای شش گانه باعث پیشبرد بهتر و سریع تر امور محوله ریاست امور

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
			فاضلاب برای سال ۱۳۹۸ شده است.
۲۶	ایجاد دیتا سنتر	ترتیب فایل های هارد و سافت پروژه های دیزاین شده.	ایجاد یک دیتا سنتر در ریاست امور فاضلاب جهت جمع اوری اطلاعات باعث پیشرفت پروژه های دیگر شده است .
۲۷	ارتقاء ظرفیت ریاست امور فاضلاب	مهیا ساختن فرصت های آموزشی برای کارمندان ریاست امور فاضلاب.	ارتقا ظرفیت کارمندان ریاست امور فاضلاب باعث بهتر انجام شدن کارها از بُعد تخنیکی و انجینیری شده است.
۲۸	نظارت از تطبیق پروژه ها	رفتن انجینیر نظارت امور فاضلاب به ساحه و نظارت از پروژه ها.	نظارت از طرز کار ساختمان پروژه ها باعث بهتر کار کردن سیستم تصفیه و جلوگیری از مصارف گزاف شده است.
۲۹	طی مراحل پروسه تدارکاتی پروژه های شبکات آبرسانی(شهرهای شبرغان،تخته پل مزارشریف و لویه ویاله کندهار)	تکمیل پروژه آبرسانی فاز دوم شهر شبرغان ولایت جوزجان تکمیل پروژه شبکه آبرسانی ساحه لویه ویاله شهر کندهار تکمیل پروژه آبرسانی تخته پل مزار شریف	با تکمیل این پروژه تهیه آب آشامیدنی به مردم ساحه شبکه آبرسانی به آب آشامیدنی صحی و پاک و معیاری شدن خدمات آبرسانی و زمینه سازی برای اعمار پروژه های آبرسانی فراهم گردیده است.
۳۰	ترتیب و تکثیر پلان عمل مبارزه با فساد اداری عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان	طرح، تدوین و ترتیب پلان عمل مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان مطابق استراتیژی ملی مبارزه بافساد	تهیه، ترتیب و تکثیر پلان عمل مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان بابت سال مالی ۱۳۹۸ با همکاری سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری معاونیت پالیسی،نظارت و

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		اداری از بابت سال مالی ۱۳۹۸ با همکاری سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا و تکثیر آن به شعبات ذیربط.	بررسی ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا سبب گردیده که تا این ریاست در محو فساد اداری برنامه های مثمر و موثر داشته باشد.
۳۱	تطبیق طرزالعمل منابع بشری تثبیت نقاط قوت و ضعف کارکنان شرکت	ارزیابی عملکرد یک ساله تعداد ۱۲۰۰ تن از کارمندان موجود شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان	درک خلاء ها و مشکلات در روند استخدام با تطبیق طرزالعمل منابع بشری و درک نقاط قوت و ضعف کارمندان و اعطای مکافات و مجازات برای کارکنان در برابر اجراآت یک ساله شان.
۳۲	تطبیق طرزالعمل منابع بشری تثبیت نقاط قوت و ضعف کارکنان شرکت	نیاز سنجی آموزشی به سطح شرکت جهت معرفی به پروگرام های ارتقا ظرفیت	تطبیق طرزالعمل منابع بشری شرکت باعث فراهم سازی فرصت ها برای ارتقای ظرفیت های کاری کارمندان شرکت گردیده است.

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های در حال اجرا

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
۱	انکشاف مسوده ساختار پاسخگو برای بخش های پلان گذاری با مشارکت وزارت ها و ادارات مربوطه و اخذ منظوری آن	۲۵٪	به دلیل مشارکت وزارت ها و ادارات ذیربط در روند ساختار تشکیل مسوده و اخذ منظوری آن ، طی مراحل پروسه با

			تاخیر روبرو شده است.
۲	انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری	٪۸۰	عدم بودجه کافی در پلان سال مالی ۱۳۹۸ شرکت جهت تطبیق سیستم حاضری الکترونیکی به سطح آبرسانی
۳	انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری	٪۵۰	عدم بودجه کافی و عدم همکاری دونه‌ها
۴	انکشاف سیستم تلفنی رسیدگی به شکایات	٪۲۵	به دلیل تاخیر در پروسه کاری و طی مراحل در وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روند فعالیت با کندی مواجه گردید و فعلا در پروسه تدارکاتی قرار دارد
۵	احداث (۲۱۷) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره کانکریتی به حجم (۳۱۰۰) متر مکعب در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر فراه	٪۸۵/۵۹	تهدیدات امنیتی سرکار پروژه که تاثیر منفی بالای پیشرفت کار داشته، مشکلات اجتماعی و عدم همکاری ادارات ذیربط.
۶	احداث (۸۹) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره به حجم (۶۰۰) متر مکعب، تکمیل امور باقی مانده تعمیر اداری برای آمریت آبرسانی با ملحقات آن، حفاری و تجهیز دو حلقه چاه جدید و نصب تجهیزات پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب	٪۸۸,۰۲	از اثر تهدیدات امنیتی کار پروژه بطی بوده دوم مشکلات اجتماعی، عدم همکاری ادارات ذیربط.
۷	پروژه آبرسانی فاز دوم شهر پل علم ولایت لوگر به طول ۳۱ کیلومتر، به شمول ساختمان تعمیر اداری و تحویلخانه	٪۹۵/۵۸	بر اثر تهدیدات امنیتی کار پروژه بطی بوده و دوم اینکه مشکلات اجتماعی، عدم همکاری ادارات ذیربط و موجودیت چاه های سپتیک در پیاده رو ها باعث تاخیر کار پروژه گردیده است.

<p>مشکلات اجتماعی و ساحوی وجود داشت که مردم بخاطر اعمار ذخیره اجازه نمیدانند که بعداً از طریق ارگانهای ذیربط مشکل حل گردیده و شرکت قرارداد تعهد سپرده که در پلان آینده این عقب مانی را کم می نماید و کار را سرعت می دهد.</p>	<p>٪۴۱/۵</p>	<p>احداث (۴۲) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساختمان تعمیر اداری، تحویل خانه و دیوار احاطوی در پروژه آبرسانی مرکز ولایت خوست</p>	<p>۸</p>
<p>دلیل اول مشکلات اجتماعی بوده و دلیل دوم اینکه شرکت قراردادی در تطبیق پلان کاری خود تاخیر داشته و شرکت قراردادی تعهد سپرده که پلان بعدی پیشرفت کاری منظم خواهیم داشت.</p>	<p>٪۱۰/۱۴</p>	<p>پروژه آبرسانی تخته پل مزارشریف شامل ۳۶ کیلومتر شبکه آبرسانی و پایپ انتقالی ، یک باب ذخیره ۲۵۰ مترمکعب ارتفاعی، یک باب اطاق جنراتور ، یک باب اطاق محافظ ، حفاری یک حلقه چاه، تجهیز چهار حلقه چاه ، یک باب ساختمان اطاق بالای چاه و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات پروژه متذکره و همچنان پروژه در حدود ۱۰۰۰۰ فامیل را تحت پوشش قرار میدهد.</p>	<p>۹</p>
<p>عدم موجودیت منابع آبی و چاه ها و دیزاین پروژه الی انتقال پایپ های انتقالی تا ذخایر باعث تکمیل نشدن فعالیت مطابق به پلان شده است.</p>	<p>٪۷۵</p>	<p>تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر نیلی ولایت دایکندی</p>	<p>۱۰</p>
<p>نسبت هدایت فوق العاده رییس صاحب جمهور و آغاز کار پروژه ساساکی در پیشرفت کار پروژه آبرسانی شهرغزنی تاخیر رونما گردید.</p>	<p>٪۶۰</p>	<p>تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی مرکز شهر غزنی</p>	<p>۱۱</p>
<p>نسبت عدم موجودیت منابع آبی در ساحه متذکره پروژه مطابق پلان پیشرفت نداشته است.</p>	<p>٪۸۰</p>	<p>تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی مارغه_ سپین بولدک ولایت کندهار</p>	<p>۱۲</p>

نسبت نداشتن زمین برای تاسیسات آبرسانی پروژه مطابق پلان پیشرفت نداشته است.	۵۰٪	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر بامیان ولایت بامیان	۱۳
توسعه ساحه کاری باعث تاخیر در تطبیق پروژه شده است زیرا وسعت ساحه فعلی با وسعت ساحه پلان شده متفاوت واقع شد که این امر موجب تکمیل نشدن به موقع پروژه متذکره گردید.	۸۵٪	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر اسعد آباد ولایت کنر	۱۴
کمبود پرسونل بخش دیزاین (حجم کاری پروژ متذکره برای ۶ تن از دیزاینرهای بخش تکنیکی پلان شده بود که فعلا ۴ تن مشغول کار در این بخش می باشند)	۳۰٪	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی های آبرسانی شهر لشگرگاه ولایت هلمند	۱۵
به دلیل مشکلات ساحوی و نبود منابع آبی در ساحه و نبود زمین برای اعمار تاسیسات شبکه آبرسانی پروژه مطابق به پلان پیشرفت نداشته است.	۳۰٪	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی ساحه ۳۱۵ شهر کابل	۱۶
کمبود زمین در بخش تاسیسات آبرسانی باعث تاخیر در تطبیق پروژه متذکره گردیده است.	۹۰٪	تکمیل دیزاین عقب شهرک طلائى شهر کابل	۱۷
پائین آمدن سطح آب های زیر زمینی، نبود انرژی برق دوام دار.	۸۴/۹۶٪	تولید و توزیع مقدار (۵۶۱۹۰۴۷۱). پنجاه شش میلیون یکصد و نود هزارو چهارصد و هفتاد و یک مترمکعب آب آشامیدنی صحی برای (۲۳۱,۲۱۸) مشترک	۱۸
تکمیل نشدن پروژه های تحت کار از	۷۰/۴٪	توسعه (۱۵۸,۷۵۶) یکصد و پنجاه و هشت	۱۹

اعشاریه هفتصد و پنجاه و هشت کیلومتر شبکه های آبرسانی در (۱۹) ولایت و (۱۴) ولسوالی		جانب شرکت های قراردادی به وقت معینه آن طی سال مالی ۱۳۹۸ باعث تاخیر در روند پیشبرد فعالیت مطابق پلان شده است.
۲۰	نصب تعداد (۳۱،۷۱۱) سی یک هزار و هفتصد و یازده پایه میتر.	حاضر نشدن مشترکین جهت نصب میتر (تبدیل نمودن کنکشن غیر میتری به میتری)
۲۱	ترمیم (۴،۷۵۶) چهار هزار و هفتصد و پنجاه شش لیکیج.	تمام لیکیج های رونما شده در ساحه ترمیم گردیده است که بیشتر از این موارد رونما شده؛ دیگر کدام مورد لیکیج جهت ترمیم در ساحه کشف نگردیده است که این امر موجب عدم تطبیق فیصدی فعالیت مطابق به پلان شده است .
۲۲	انکشاف استراتیژی عمومی فاضلاب زون غرب	به دلیل حجم کاری زیاد و بزرگی شهر هرات و جمع آوری معلومات دیتای دقیق
۲۳	تهیه ماستر پلان فاضلاب شهر کابل و هرات	مشکل در پرداخت مالیه شرکت قراردادی باعث عدم پیشبرد فعالیت مطابق پلان گردیده است .
۲۴	تجهیز نمودن دیپارتمنت های امور فاضلاب زون ها	به دلیل اینکه پروسه استخدام کارمندان نیاز به وقت داشت تجهیز دیپارتمنت های امور فاضلاب در پلان سال آینده در نظر گرفته شده با این همه تجهیز دیپارتمنت زون غرب به همکاری دفتر GIZ صورت گرفته است.

۲۵	پروژه های تدارکاتی و دیزاین سیستم تصفیه فاضلاب پوهنتون و ۱۱ اداره همجوار آن	۳۵٪	عدم تخصیص بودیجه
۲۶	تهیه طرزالعمل واحد خدمات مشترکین امور فاضلاب، جمع آوری معلومات مورد نیاز	۵۰٪	طرزالعمل سروی و دیزاین ریاست امور فاضلاب تکمیل می باشد اما چون تا فی الحال ریاست امور فاضلاب در هیچ جای افغانستان به دلیل نبود کانالیزاسیون معیاری، مشترک ندارد فعلاً پیشبرد فعالیت ها مطابق تارگیت تعیین شده در پلان صورت نگرفته است.
۲۷	چک و بررسی پروژه های سیستم تصفیه فاضلاب (اداره لوی سارنوالی، وزارت اقتصاد و وزارت انرژی و آب)	۷۰٪	تمام اسناد و مدارک تخنیکی جهت آغاز کار عملی به وزارت محترم انرژی و آب تسلیم گردیده که تا فعلاً وزارت محترم انرژی و آب کار عملی پروژه را آغاز نکرده است که باعث تاخیر در پیشبرد پروژه کاری مطابق پلان شده است.
۲۸	ساخت تصفیه خانه تانکرهای فاضلاب در شهر کابل	۳۰٪	عدم انتقال زمین برای ساخت تصفیه خانه
۲۹	ترتیب پلان حفظ الصحه شهر های مزار شریف، قندهار، جلال آباد و کندز	۳۰٪	نبود هیچ گونه دیتا در مورد فاضلاب و آلودگی شهرها و آغاز اولین مطالعات توسط موسسه ایکام
۳۰	تحلیل و بررسی امور مالی و اداری، تخنیکی و عملیاتی زون های ششگانه و ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان	۸۰٪	افزایش احجام کاری خارج از پلان و نبود پرسونل کافی برای انجام امور محوله در مرکز و ولایات سبب گردید تا تمام واحد ها تحت پوشش پروژه تفتیش قرار نگیرد.

ب: فعالیت های معطل شده

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل معطل شدن فعالیت
۱	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر فیروز کوه ولایت غور	۰٪	در رابطه به منابع آبی پروژه متذکره به وزارت محترم انرژی و آب ، وزارت مالیه و ارگانهای محلی برآورد تخمینی یک حلقه چاه عمیق امتحانی به وزارت محترم انرژی و آب ارسال گردیده است چون یکی از وظایف ریاست هایدرولوجی است که منبع اکوفر های آبی را تشخیص نموده که به اساس آن این ریاست در زمینه اجراءات می نماید.و همچنان پروسه تدارکاتی آن نیز از طریق وزارت محترم انرژی و آب به پیش برده میشود.

ج: فعالیت های آغاز نشده

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
۱	انکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری (HR-MIS)	عدم همکاری کمیسیون اصلاحات اداری.
۲	انکشاف منشور اخلاقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و کارمندان در مشارکت وزارت ها و ادارات در پرتو قوانین نافذه کشور و نصب آن	تکمیل پروسه از جانب کمیسیون محترم اصلاحات اداری لاجواب باقی مانده است
۳	نصب منشور اخلاقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و	به دلیل تاخیر در ارسال مسوده منشور اخلاقی از جانب کمیسیون محترم

اصلاحات اداری این فعالیت آغاز نشده است.	کارمندان در تمامی دفاتری که مراجعین دارند.	
دلیل اول تاخیر در زمان عقد قرار داد پروژه میباشد چون پروژه متذکره به تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ قرارداد گردیده است که ماه آخر ربع دوم سال مالی میباشد، دلیل دوم اینکه شرکت قراردادی نسبت نامنی ای که در شهر شبرغان بوجود آمده بود در پیشبرد پلان کاری عمومی خود تاخیر داشته و سوم اینکه انتقال مواد خام ، پایپ ها، فیتینگ باب و تجهیزات دیگر آبرسانی که از یک ولایت به ولایت دیگر انتقال می یابد .	توسعه ۱۴۳ کیلومتر شبکه آبرسانی، اعمار سه باب ذخیره ۶۰۰ متر مکعب زمینی، یک باب ذخیره ارتفاعی ۲۵۰ متر مکعب، حفر دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه و دیوار احاطوی برای ساحه چاه ها در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر شبرغان ولایت جوزجان	۴
دلیل اول تاخیر در زمان عقد قرار داد پروژه میباشد چون پروژه متذکره به تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ قرارداد گردیده است که ماه اول ربع سوم سال مالی میباشد، دلیل دوم مشکلات اجتماعی در ساحه که مردم بخاطر حفاری چاه ها و کندن کاری تهداب ذخیره ممانعت نموده بودند.	توسعه (۹۶) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار سه باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، یک باب ذخیره (۱۵۰) متر مکعب، ساخت اعمار ساختمان پمپ استیشن، یک باب اتاق بالای جنراتور، دو باب اتاق محافظ، حفاری چهار حلقه چاه، چهار باب ساختمان اتاق بالای چاه ها و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات در پروژه آبرسانی شهر کندهار	۵
به دلیل مشکلات امنیتی در مسیر راه و خطر در اعزام پرسونل کاری به ساحه متذکره فعالیت آغاز نشده است.	تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر پارون ولایت نورستان	۶
به دلیل مشکلات امنیتی و عدم در اختیار قراردادن زمین برای تاسیسات شبکات ابرسانی و همچنان مشخص	تکمیل سروی پروژه آبرسانی توسعوی شهر سرپل ولایت سرپل	۷

نمودن منابع آبی توسط ادارات ذیربط.		
عدم در اختیار قرار دادن زمین برای تاسیسات و شبکات آبرسانی و همچنان مشخص نمودن منبع آبی توسط ادارات ذیربط باعث تاخیر کاری در آغاز کار پروژه متذکره مطابق پلان گردیده است.	تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر بازارک ولایت پنجشیر	۸
عدم موجودیت امنیت کافی در ساحه و عدم موجودیت پرواز های هوای به جوزجان جهت ارسال تیم سروی در ساحه	تکمیل سروی پروژه آبرسانی ولسوالی آقچه ولایت جوزجان	۹
با مراجعه های مکرر به وزارت انرژی آب و ریاست هایدرولوجیولوژی گزارش شد که در این ساحه منابع آبی کافی وجود ندارد لذا روند پیشبرد فعالیت مطابق به پلان آغاز نشده است.	تکمیل دیزاین شمال میدان هوایی شهر کابل	۱۰
نبود پرسونل در بخش دیزاین و انجنیری ساختمان باعث آغاز نشدن فعالیت مطابق به پلان شده است.	تکمیل دیزاین دفتر مرکزی ریاست عمومی شرکت آبرسانی کانالیزاسیون شهری افغانستان	۱۱

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده	طرح های پیشنهادی
۱. تامین امنیت ساحه منابع آبی، تاسیسات آبرسانی و حفاظت آنها	۱. توظیف پرسونل امنیتی غرض حفاظت از تاسیسات آبرسانی عامه المنفعه ادارات امنیتی مرکز شهرها.
۲. مشکلات اجتماعی و محیطی در تطبیق پروژه های	۲. آگاهی عامه از طریق ارگانهای محلی و ادارات

ذیربط دولتی در مورد اهمیت تطبیق پروژه های انکشافی آب آشامیدنی صحی	انکشافی
۳. کنترل هماهنگی ها توسط مراجع ذیصلاح و ایجاد سیستم مسئولیت پذیری.	۳. عدم همکاری ارگانهای متقاضی.
۴. جذب همکاری های بیرونی و جلب توجه دونه ها به بخش فاضلاب.	۴. نبود بودجه کافی برای ایجاد شبکه ها و سیستم های تصفیه فاضلاب.
۵. توجه جدی در بخش فاضلاب و ایجاد دیتا سنتر عمومی برای جمع آوری اسناد مهم در سطح پروژه های ملی.	۵. عدم موجودیت اسناد کافی در خصوص فاضلاب وزارت خانه ها و ادارات دولتی زیربط.
۶. کنترل شهر نشینی، استفاده درست از منابع آبی و تولید و ایجاد سیستم های مصئون و معیاری تصفیه فاضلاب.	۶. رشد سریع نفوس شهری و بیشتر بودن ساحات غیر پلانی.
۷. ایجاد پوهنچی های مخصوص در پوهنتون ها و ارتقا ظرفیت کادر های موجود.	۷. نبود کادر های متخصص و کافی در بخش فاضلاب.
۸. ارتقا ظرفیت سکتور خصوصی با راه اندازی ورکشاپ ها، سیمینار ها و کورس های آموزشی در بخش تدارکات	۸. ظرفیت پائین تدارکاتی داوطلبان و در مجموع سکتور خصوصی
۹. در صورت امکان اعلان دعوت به داوطلبی پروژه به شکل بین المللی جهت اشتراک شرکت های بیشتر که در بخش آبرسانی تجربه کافی دارند و یا وضع نمودن معیارات ارزیابی از حد اقل طبق قانون و طرزالعمل تدارکات	۹. شرکت های واجد شرایط که تجربه پروژه های آبرسانی شهری را داشته باشند به حد کافی موجود نمی باشد.
۱۰. تطبیق سیستم HR-MIS به همکاری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.	۱۰. نداشتن یک دیتابیس معیاری و جامع.
۱۱. استفاده از آب های سطحی و تغذیه آب های زیر زمینی.	۱۱. کمبود منابع آبی و پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی
۱۲. استفاده از برق آفتابی (سولری) و تولید برق در داخل کشور.	۱۲. کمبود انرژی برق جهت تولید آب
۱۳. پائین آوردن قیمت صرفیه برق از طرف شرکت برشنا از تجارتي به صنعتی برای شرکت آبرسانی.	۱۳. بلند بودن هزینه برق جهت تولید آب

۱۴. همکاری ارگان های امنیتی و مسولین محلی در سر کوپ نمودن افراد زورگو و کسانیکه از آب بشکل غیر قانونی استفاده می نمایند و مسول آن را پرداخت نمی نمایند.	۱۴. عدم پرداخت صرفیه آب از طرف تعداد مشترکین
۱۵. تعویض شبکات	۱۵. موجودیت شبکات فرسوده و استهلاک شده

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

شماره	عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان	نتایج	دلایل عدم شمولیت در پلان
۱	تکمیل سروی پروژه شبکه آبرسانی بند شاه و عروس	که در حدود ۲۴۰۰۰ فامیل را تحت پوشش قرار میدهد	عدم بودجه کافی برای سرمایهگذاری آن
۲	تکمیل سروی و دیزاین پروژه طرح ساساکی در مورد دهلیزهای دارالامان و میدان هوایی بین المللی حامد کرزی	هر دو طرف مسیر سرک ها سروی و دیزاین گردیده است	طبق هدایت جلالتمآب رئیس صاحب جمهور سروی و دیزاین هر دو طرف
۳	پروژه سیستم محافظوی تعمیر اداری ریاست عمومی	محافظت و مراقبت کارمندان ریاست عمومی طرح سیستم محافظوی در این اداره سروی و دیزاین گردیده است	هدایت برای آغاز این فعالیت در اواسط سال مالی ۱۳۹۸ داده شد که در آن زمان پلان سال مالی ۱۳۹۸ تایید و فعالیت ها در مرحله

تطبيق قرار گرفته بود.			
طبق هدايت جلالتمآب رئيس صاحب جمهور برای پوهنتون بلخ	در حدود ۵۰۰۰۰ هزار محصلين پوهنتون بلخ که در حال توسعه است	سروی و ديزاين نل انتقالی پوهنتون بلخ	۴
طبق هدايت جلالتمآب رئيس صاحب جمهور	برای تمام پرسونل وزارت محترم فوايد عامه	سروی و ديزاين سيستم پایپ انتقالی از ساحه فابريکه آهن کانکريت الی وزارت محترم فوايد عامه	۵
اسناد تثبیت احتیاج پروژه بعد از ترتیب پلان یاد شده؛ جهت طی مراحل تدارکاتی مواصلت ورزیده است.	پروژه یاد شده عقد قرارداد گردیده است و فعلاً در مرحله تکمیل قرارداد قرارداد	پروژه تهیه و تدارک تعداد ۳۰۰۰ عدد میتر باکس مورد ضرورت ریاست آبرسانی زون هرات	۶
اسناد تثبیت احتیاج پروژه بعد از ترتیب پلان یاد شده؛ جهت طی مراحل تدارکاتی مواصلت ورزیده است.	پروژه یاد شده عقد قرارداد گردیده است و فعلاً در مرحله تطبيق است	پروژه تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مربوط ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از بابت سال مالی ۱۳۹۸	۷
اسناد تثبیت احتیاج پروژه بعد از ترتیب پلان یاد شده؛ جهت طی مراحل تدارکاتی	پروژه یاد شده عقد قرارداد گردیده است و فعلاً در مرحله تکمیل قرارداد قرارداد	پروژه تهیه و تدارک رنگ پرنتر باب، قرطاسیه باب و لوازم بهداشتی (شوینده باب) مورد ضرورت شعبات مرکزی ریاست عمومی	۸

مواصلت ورزیده است.		شرکت از بابت سال مالی ۱۳۹۸	
اسناد تثبیت احتیاج پروژه بعد از ترتیب پلان یاد شده؛ جهت طی مراحل تدارکاتی مواصلت ورزیده است.	پروژه یاد شده عقد قرارداد گردیده است و فعلاً در مرحله تطبیق است	پروژه ۳۰۰۰ عدد میتر آب آشامیدنی مکمل الاسباب مورد ضرورت ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری زون غرب (هرات)	۹
اسناد تثبیت احتیاج پروژه بعد از ترتیب پلان یاد شده؛ جهت طی مراحل تدارکاتی مواصلت ورزیده است.	پروژه یاد شده عقد قرارداد گردیده است	پروژه اعمار دیوار احاطوی سردوره ریاست آبرسانی شهر کندز ولایت کندز	۱۰
وقت گیر بودن تهیه و گردآوری معلومات موثق و فارمت های ستندرد، پیشنهاد توظیف کمیته مرور و بازنگری آن به مقام ریاست عمومی شرکت و پیشکش طرزالعمل منابع بشری شرکت جهت اخذ منظوری به مقامات صالحه.	داشتن یک راه قانونی در پروسه های استخدام،ارزیابی ، سوانح، ارتقاء ظرفیت و مدیریتی حاضری.	تعدیل طرزالعمل منابع بشری شرکت	۱۱
عدم تاریخ مشخص	سوق تعداد ۲۱ تن از کارکنان و جذب	اجرا تقاعد کارکنان شرکت	۱۲

در دوره کارکنان	کدرهای مسلکی، جوان و مجرب در بست های شان.		
اجراءات دوامدار دیتا انتری سوانح کارکنان.	ایجاد سهولت و سرعت عمل در بخش اسناد و سوابق امور ذاتی کارکنان شرکت.	ایجاد دیتابیس و دیتا انتری سوابق کارکنان شرکت	۱۳

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی 1399

شماره	عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پلان شده برای سال مالی 1399
۱	احداث (۲۱۷) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره کانکریتی به حجم (۳۱۰۰) متر مکعب در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر فراه
۲	احداث (۸۹) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره به حجم (۶۰۰) متر مکعب، تکمیل امور باقی مانده تعمیر اداری برای آمریت آبرسانی شهر میمنه، اعمار تحویلخانه و اتاق برای محافظین، حفاری و تجهیز دو حلقه چاه جدید و نصب تجهیزات سه حلقه چاه در پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب
۳	احداث (۳۱) کیلومتر شبکه توزیعی و انتقالی آب، اعمار ساختمان تعمیر اداری و تحویلخانه در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر پل علم ولایت لوگر
۴	توسعه (۶۸) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساخت یک باب تعمیر اداری، یک باب ساختمان تعمیر جنراتور، یک باب اتاق محافظ، حفاری دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه، دیوار احاطوی برای ساحات ذخیره و چاه ها در پروژه آبرسانی شهر گردیز ولایت پکتیا
۵	توسعه (۷۳،۵) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار دو باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساخت یک باب ساختمان پمپ استیشن، یک باب اتاق جنراتور، یک باب اتاق محافظ، حفاری یک حلقه چاه و اعمار دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات در پروژه آبرسانی شهر مهترلام ولایت لغمان
۶	پروژه آبرسانی شهر خوست: احداث (۴۲) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساختمان تعمیر اداری، تحویل خانه و دیوار احاطوی شامل این پروژه میباشد.
۷	پروژه آبرسانی شهر شبرغان ولایت جوزجان: ۱۴۳ کیلومتر شبکه آبرسانی و پایپ انتقالی، ۳ باب ذخیره ۶۰۰ متر مکعب زمینی، ۱ باب ذخیره ارتفاعی ۲۵۰ متر مکعب، حفاری ۲ حلقه چاه عمیق، ۲ باب ساختمان بالای چاه، دیوار احاطه برای ساحه چاه میباشد.
۸	پروژه تامین آب آشامیدنی ساحه تخته شهر مزارشریف: به طول ۳۶ کیلو متر شبکه، ۱ باب ذخیره

به حجم ۲۵۰ متر مکعب ارتفاعی، ۱ باب اطاق جنراتور، ۱ باب اطاق محافظ، حفاری ۱ حلقه چاه، تجهیز چهار حلقه چاه، ۱ باب ساختمان اطاق بالای چاه و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات متذکره میباشد.	
پروژه آبرسانی ساحه لویه ویاله شهر کندهار: احداث ۱۰۴ کیلومتر شبکه آبرسانی و پایپ انتقالی ساحه لویه ویاله، ۱ باب ذخیره ۳۱۰۰ مترمکعب زمینی، ۱ باب ذخیره ۱۵۰ مترمکعب، ۱ باب ساختمان پمپ استیشن، ۱ باب اطاق بالای جنراتور، ۱ باب اطاق محافظ، ۱ باب تعمیر اداری، حفاری ۶ حلقه چاه، ۶ باب ساختمان اطاق بالای چاه و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات متذکره میباشد.	۹
ادامه دیزاین پروژه آبرسانی شهر اسعد آباد ولایت کنر	۱۰
ادامه دیزاین پروژه آبرسانی عقب شهرک طلایی شهر کابل	۱۱
ادامه دیزاین پروژه آبرسانی شهر غزنی ولایت غزنی	۱۲
ادامه دیزاین پروژه آبرسانی شهر بامیان ولایت بامیان	۱۳
ادامه دیزاین پروژه آبرسانی شهر دایکندی	۱۴
ادامه دیزاین پروژه آبرسانی شهر لشگرگاه ولایت هلمند	۱۵
آغاز دیزاین پروژه آبرسانی شهر ترینکوت ولایت ارزگان	۱۶
سروی و دیزاین سیستم های تصفیه فاضلاب برای ادارات دولتی و خصوصی مطابق پالیسی و تعرفه واحد شرکت	۱۷
انکشاف استراتیژی و مطالعات ماستر پلان فاضل آب شهر های کابل و هرات	۱۸
ساخت سیستم تصفیه فاضلاب پوهنتون کابل و ادارات همجوار آن	۱۹
تصفیه خانه فاضلاب تانکرها	۲۰
مطالعات و امکان سنجی پلان حفظ الصحه	۲۱
طی مراحل تمام پروژهای تدارکاتی که به این ریاست مواصلت می ورزد.	۲۲

۲۳	بازرسی امور مالی و اداری ، تخنیکی و عملیاتی (آغاز ، جریان و ختم دوره فعالیتها) زون های ششگانه و ریاست عمومی شرکت ترتیب و تنظیم ، تحلیل و ارزیابی و تکثیر گزارشات به منظور رفع کاستی ها و نواقص بر ملاء شده
۲۴	طرح ، تدوین پلان عمل مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان مطابق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری
۲۵	ارائه گزارش از تحقق پلان عمل مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به سکر تریت ویژه مبارزه با فساد اداری به شکل ربعوار و وقتاً فوقتاً
۲۶	ایجاد بانک سوالات به همکاری دیپارتمنت های مرکزی
۲۷	سروی رضایت شغلی کارکنان شرکت
۲۸	آپدیت لوایح وظایف کارکنان شرکت
۲۹	تعیینات سال مالی ۱۳۹۹ مطابق تشکیل منظور شده سال ۱۳۹۹ شرکت
۳۰	تطبیق دیتابیس آمریت عمومی منابع بشری و دیتا انتری سوانح و سوابق کارکنان موجود و جدیدالتقرر.
۳۱	منظوری و تطبیق طرزالعمل منابع بشری شرکت در مطابقت به قانون جدید شرکت های دولتی.
۳۲	جذب کدرهای مسلکی در بست های خالی مطابق نیاز شرکت.
۳۳	ترتیب طرح و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارکنان شرکت.
۳۴	ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان شرکت
۳۵	ترتیب پلان ارتقای ظرفیت در همکاری با دفتر ایکام
۳۶	تطبیق سیستم حاضری الکترونیکی به سطح شرکت
۳۷	اجرای ترفیعات/ درجات سنوی کارکنان شرکت
۳۸	اجرای حقوق تقاعد سال ۱۳۹۸ کارکنان قابل سوق به تقاعد و معرفی متقاعدین سال ۱۳۹۹
۳۹	مقدار تولید (۵۷۲۴۱۸۴۴) متر مکعب آب

حفر (۱۵) حلقه چاه جدید	۴۰
نصب (۳۰۰۰۰) پایه میتر به مشترکین	۴۱
تعویض (۲۷) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی	۴۲
ترمیم (۵۲۳۲) لیکیج	۴۳
توسعه (۱۹۱) کیلومتر شبکه آبرسانی	۴۴
تست (۴۲۶۸) نمونه آب در لابراتوار	۴۵
استفاده به (۴۰۸۹۸) کیلو گرام کلورین	۴۶

ضمایم

ضمیمه شماره (1) : عواید سال مالی 1398 (به افغانی)

شماره	منابع عایداتی	مبلغ عواید پیش بینی شده به افغانی	عواید خالص بدست آمده به افغانی	فیصدی ازدیاد/کاهش عواید	
				ازدیاد	کاهش
۱	فروش آب	۱۰۰۲۷۲۳۴۸۸	۶۵۴۱۴۵۹۹۶		٪۳۴٫۷
۲	کنکشن های جدید	۷۲۸۳۶۵۴۶	۴۸۶۹۰۷۸۱		٪۳۳
۳	کرایه ها	۵۶۹۴۲۶۸۵	۳۳۱۴۶۱۹۷		٪۵۳
۴	سایر عواید	۱۰۵۶۰۳۵۳۸	۸۸۸۸۷۸۰۷		٪۷۷
مجموع عواید به افغانی		۱۴۶۵۱۷۹۹۵۰	۱۲۰۲۳۲۵۱۱۰	در مجموع ۴۶٪ در تطبیق پلان عوایدی عقب مانده وجود دارد و همچنان ارقام ارایه شده در بخش عواید بدست آمده ارقام بلدهی می باشد که تنها نصف آن جمع گردیده و دلیل عدم تطبیق آن عدم همکاری مشترکین در پرداخت بل آب می باشد.	

ضمیمه شماره (2)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1398

بودجه به میلیون افغانی					
2	بودجه انکشافی	1	بودجه عادی	2+1	مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1398
۶۹۹۰۰۰۰۰۰		۹۲۳۵۴۹۹۲۱		۱۶۲۲۵۴۹۹۲۱	به رقم
ششصد و نود و نه میلیون		نهصد و بیست و سه میلیون و پنجمصد و چهل و نه هزار و نهصد و بیست و یک		یک میلیارد و ششصد و بیست و دو میلیون و پنجمصد و چهل و نه هزار و نهصد و بیست و یک	به کلمات
مصرف بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد					
	مصرف بودجه انکشافی		مصرف بودجه عادی		مصرف بودجه
	به فیصد	به مبلغ	به فیصد	به مبلغ	
۱۵۰۸۹۶۴۳۱۵	۹۸,۱۴	۶۸۶۰۳۲۷۰۸	۸۹,۲	۸۲۲۹۳۱۶۰۷	به رقم

۹۳٪	نود و هشت عشاریه چهارده فیصد	ششصد و هشتاد و شش میلیون و سی و دو هزار و هفتصد و هشت	هشتاد و نه عشاریه دو فیصد	هشت صد و بیست و دو میلیون و نهصد و سی و یک هزار و ششصد و هفت	به کلمات
-----	---------------------------------	--	---------------------------------	--	----------

نوت: چون شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تمام مصارفات خود را در بخش عادی از عواید خویش تمویل میکند بناء از جمله واحد های غیر بودجوی در بخش بودجه عادی میباشد و صرفا بودجه انکشافی خویش را از طریق دولت اخذ مینماید.

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل وزارت / اداره:

ملاحظات	تعداد شرکت های مختلط	تعداد تصدی ها	تعداد نمایندگی های خارجی	تعداد نمایندگی های ولایتی	تعداد مشاوریت ها	تعداد ریاست های مرکزی بست 1 و 2	تعداد معینیت ها	
				۲۲ نمایندگی ولایتی	۴ بست	۹ بست		تشکیل سال ۱۳۹۷
				۲۲ نمایندگی ولایتی	۴ بست	۹ بست		تشکیل سال ۱۳۹۸

بخش کارکنان ولایتی:

تعداد کارکنان							موقعیت	مجموع	تعداد کارکنان						موقعیت								
نظامیان		اجیر		مامور		مجموع			نظامیان		اجیر		مامور										
زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد				زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد									
						میدان وردک							بامیان	۳۷۶	۰	۰	۷	۲۳۲	۱۰	۱۲۷	کابل		
۱۵	۰	۰	۰	۱۳	۰	۲	پکتیا	۱۵	۰	۰	۰	۹	۰	۶	تخار	۱۱۰	۰	۰	۰	۶۳	۴	۴۳	بلخ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پنجشیر	۹	۰	۰	۰	۵	۰	۴	جوزجان	۵۴	۰	۰	۰	۳۰	۰	۲۴	کندهار
۳	۰	۰	۰	۲	۰	۱	سرپل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاپیسا	۲۴۷	۰	۰	۵	۱۲۲	۱۰	۱۱۰	هرات
۲۵	۰	۰	۰	۲۲	۰	۳	بادغیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پکتیکا	۶۱	۰	۰	۰	۳۷	۲	۲۲	ننګرهار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ارزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خوست	۷۴	۰	۰	۲	۴۱	۱	۳۰	کنډز
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	زابل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کنر	۲۶	۰	۰	۰	۲۰	۰	۶	بغلان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دایکندی	۴۵	۰	۰	۰	۲۵	۰	۲۰	نیمروز	۲۷	۰	۰	۰	۱۹	۰	۸	بدخشان
۱۰	۰	۰	۰	۷	۰	۳	فاریاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هلمند	۴	۰	۰	۰	۴	۰	۰	لوگر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نورستان	۸	۰	۰	۰	۷	۰	۱	فراه	۲۵	۰	۰	۱	۱۵	۱	۸	غزنی
								۱۰	۰	۰	۰	۴	۰	۶	سمنگان	۲۷	۰	۰	۰	۲۲	۰	۵	پروان
								۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	غور	۱۲	۰	۰	۰	۷	۰	۵	لغمان
مجموع کل ولایات																							

مجموع کل		نظامی		اجیر		مامور	
زن	مردان	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد
۴۳	۱۱۴۱			۱۵	۷۰۷	۲۸	۴۳۴

